



Ata de Reunião

N.º5

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**

DATA: 02/03/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

- | |
|--------------------------------------|
| 1 – Segurança e Saúde no Trabalho |
| 2 – Planeamento |
| 3 – Controlo Financeiro |
| 4 – Controlo de Qualidade e Ambiente |
| 5 – Projeto |
| 6 – Produção |
| 7 – Outros Assuntos |

PRESENTES:

Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Sérgio Martins (SM)	Rioboco – Coordenador da Equipa de Fiscalização	
Engº Abílio Castanheira (AC)	Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra	
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor de Obra	
Engº Tiago Valentim (TV)	Hydro Stone – Técnico de Segurança	

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

- Cliente/Dono de Obra
 Adjudicatário
 Projetista
 Fiscalização

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

AC

Ata de Reunião

N.º 5

PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) elaborou e entregou o relatório mensal de Fevereiro de 2021 de higiene e segurança no trabalho, o qual foi verificado pelo Diretor Técnico de Obra (DTO) e vai ser sujeito à aprovação do Coordenador de Segurança em Obra (CSO).	CSO
1.2	A situação referida no nº 1.2 da ata de reunião anterior já foi resolvida, tendo o TSEE informado que a Grua NCK Rapier Atlas C54B já está reparada e que vai enviar a lista de verificação do equipamento.	
1.3	Procedeu-se à atualização de alguns dos documentos afixados na VTA (Um dos envidraçados da sala de reuniões correspondente à "Vitrina de Afixação de Informação", referida no ponto 1.9.1 do PSS), nomeadamente as seguintes folhas de registo de: <ol style="list-style-type: none"> 1) Entidades empregadoras, (Anexo 7 - Controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratação); 2) Apólices de seguro de acidentes de trabalho da EE e dos subempreiteiros em obra (Anexo 8); 3) Incidentes de trabalho e índices de sinistralidade laboral (Anexo 12); 4) Controlo de equipamentos de apoio (Anexo 25); 5) 2ª Atualização da CPAE. 	
2	PLANEAMENTO	
2.1	A Entidade Executante (EE) prevê que na próxima quinzena se continuem a executar os seguintes trabalhos: <ul style="list-style-type: none"> - Pré-fabricação de blocos Antifer; - Escavação e dragagem de sedimentos arenosos e remoção de enrocamentos existentes na zona marginal do esporão norte; - Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo da zona de retenção marginal norte; - Colocação de enrocamentos de grandes dimensões, em submanto e taludes da zona de retenção marginal norte; - Execução do acesso ao esporão sul, através da travessia do Rio Alcoa, incluindo a colocação de 3 tubos metálicos de diâmetro e um tubo PEAD, de diâmetros aproximados de 1,30m e 1,00m, respetivamente, os quais irão permitir a passagem da água nos dois sentidos. 	EE
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	A 25/02/2021 foi enviado pela EE o auto de trabalhos normais nº 4 e aprovado no mesmo dia pela FO (Fiscalização da Obra), cujo valor total é 172.937,30€ + IVA.	
4	CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE	
4.1	No dia 23/02/2021 o DTO enviou à FO um mapa com registo de betonagens e resultados dos ensaios realizados no Laboratório da empresa Irmãos Cavaco, S.A.	EE
4.2	A FO continua a aguardar que a EE envie/entregue as curvas de crescimento dos betões (Controlo da conformidade de resistência à compressão) produzidos nas duas centrais das Construções Pragosa S.A, conforme solicitado no 1º procedimento referido no ponto nº 4.1 da ata de reunião de obra nº 2 do passado dia 19/01/2021.	
4.3	A FO solicitou também que a EE enviasse mais resultados de ensaios realizados nas duas centrais acima referidas, tendo sido enviado até à presente data, apenas um relatório com 15 (5x3) resultados de ensaios aos 28 dias, realizados na Central de produção do Tojal, de provetes cujas datas de colheita são de 03 a 28/12/2020.	



Ata de Reunião

N.º 5

4.4	A EE entregou o relatório mensal de ambiente referente ao mês de Fevereiro de 2021, elaborado e verificado pelo Engº Tiago Valentim.	
5	PROJETO	
	Nada a registar	
6	PRODUÇÃO	
	Na presente data estão feitos 436 blocos Antifer, prevendo-se que até ao final deste dia sejam betonados mais 8 blocos. Além disso, já está aplicado mais enrocamento ToT em núcleo e de dimensões superiores em submanto e taludes da zona de retenção marginal norte.	
7	OUTROS ASSUNTOS	
	Nada a registar	
Próxima Reunião:	16/03/2021, às 10h no Estaleiro da Obra	

51