

PLANO DE TRABALHOS Nº:

Art	Designação	Unid	Quant.	Duração	Rend/dia	Atividades Predecessoras	Início previsto	Fim previsto
1	EMPREITADA DE RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA, NAZARÉ			401 d			Thu 26/11/20	Fri 31/12/21
2	CONSIGNAÇÃO			0 d	N/A		Thu 26/11/20	Thu 26/11/20
3	Trabalhos Preparatórios e Acessórios			401 d			Thu 26/11/20	Fri 31/12/21
4	0.1a Montagem do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no trabalho, e todos os trabalhos de limpeza necessários	VG	1,00	5 d	N/A	2	Thu 26/11/20	Mon 30/11/20
5	0.1b Desmontagem do estaleiro, mobilização e desmobilização de todos os equipamentos, satisfazendo as prescrições relativas à segurança e saúde no trabalho, e todos os trabalhos de limpeza necessários	VG	1,00	6 d	N/A	23	Sun 26/12/21	Fri 31/12/21
6	0.2 Custo do estaleiro e respetiva manutenção (meios materiais e consumos diversos, excluindo todos os meios humanos)	mês	12,00	400 d	0,03	2	Thu 26/11/20	Thu 30/12/21
7	0.3 Execução do levantamento topo hidrográfico inicial (levantamento zero) da área de intervenção dos trabalhos à escala 1/500, incluindo a inspeção, registo e levantamento detalhados das obras e infraestruturas existentes, e seus relatórios, conforme especif	VG	1,00	5 d	N/A	4FF	Thu 26/11/20	Mon 30/11/20
8	0.4 Implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra, envolvendo procedimentos e medidas de minimização a aplicar durante a fase de obra, a elaboração de relatório mensal e a nomeação de um Responsável Ambiental	mês	12,00	400 d	0,03	2	Thu 26/11/20	Thu 30/12/21
9	0.5 Limpeza final da área de trabalhos e acessos temporários criados e de todos os materiais, detritos e entulhos produzidos durante a execução da obra	VG	1,00	8 d	N/A	5FF	Wed 22/12/21	Fri 31/12/21
10	0.6 Desenvolvimento da Compilação Técnica da obra	VG	1,00	8 d	N/A	5FF	Wed 22/12/21	Fri 31/12/21
11	0.7 Elaboração e entrega das Telas Finais, incluindo a execução e sobreposição do levantamento topo-hidrográfico final, em moldes idênticos aos do Art. 0.3	VG	1,00	8 d	N/A	5FF	Wed 22/12/21	Fri 31/12/21
12	Execução de acesso à marginal Sul	VG	1,00	28 d	N/A		Fri 05/02/21	Thu 04/03/21
13	Remoção do acesso à marginal Sul	VG	1,00	7 d	N/A	24	Thu 14/10/21	Fri 22/10/21
14	1 Dragagens, escavações e remoções			250 d			Mon 11/01/21	Sat 25/12/21
15	1.1 Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas de serviço do canal definido entre os esporões e da bacia situada no enraizamento, incluindo transporte e deposição nas praias adjacentes, conforme disposto no projeto	m³	41 434,4	235 d	176,32	4FS+29 d	Mon 11/01/21	Fri 03/12/21
16	1.2 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Norte, de qualquer natureza e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras, incluindo transporte a zona de armazenamento e selecção de gamas para reutilização na obra:			175 d			Mon 11/01/21	Fri 10/09/21
17	a) No Esporão Norte (até ao PK 0+60)	m³	5 948,37	30 d	198,28	18	Mon 02/08/21	Fri 10/09/21
18	b) No Esporão e retenção marginal Norte (a partir do PK 0+060)	m³	6 152,70	145 d	42,43	15SS	Mon 11/01/21	Fri 30/07/21
19	1.3 Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação) na metade Sul, de qualquer natureza e peso, para obtenção das cotas de fundação das novas obras, incluindo transporte a zona de armazenamento e selecção de gamas para reutilização na obra:			211 d			Fri 05/03/21	Sat 25/12/21
20	a) No Esporão Sul (até ao PK 0+60)	m³	6 405,46	76 d	84,28	21SS+7 d	Tue 16/03/21	Tue 29/06/21
21	b) No Esporão e retenção marginal Sul (a partir do PK 0+060)	m³	7 073,15	61 d	115,95	12	Fri 05/03/21	Fri 28/05/21
22	1.4 Transporte e descarga dos enrocamentos sobrantes em local a indicar pela Fiscalização, num raio de 2 km, incluindo armazenamento por gamas de pesos	m³	6 384,92	57 d	532,08		Thu 07/10/21	Sat 25/12/21
23	Proveniente do Esporão Norte	m³	3020,26	5 d	604,05	41	Tue 21/12/21	Sat 25/12/21
24	Proveniente do Esporão Sul	m³	3364,66	5 d	672,93	65,66	Thu 07/10/21	Wed 13/10/21
25	2 Enrocamentos			245 d			Tue 12/01/21	Mon 20/12/21

PLANO DE TRABALHOS Nº3																			
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



