



Ata de Reunião

N.º10

**“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”**

DATA: 12/05/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:

- | |
|--------------------------------------|
| 1 – Segurança e Saúde no Trabalho |
| 2 – Planeamento |
| 3 – Controlo Financeiro |
| 4 – Controlo de Qualidade e Ambiente |
| 5 – Projeto |
| 6 – Produção |
| 7 – Outros Assuntos |

PRESENTES:

Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Sérgio Martins (SM)	Rioboco – Coordenador da Equipa de Fiscalização	<i>Sérgio Martins</i>
Engº Abílio Castanheira (AC)	Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra	<i>Abílio Castanheira</i>
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	<i>Luis Jorge</i>
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor de Obra	<i>José Neves</i>

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:

- Cliente/Dono de Obra
 Adjudicatário
 Projetista
 Fiscalização

ANEXOS:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: AC



Ata de Reunião

N.º 10

PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho. Estes assuntos tem sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Segurança em Obra (CSO) e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico.	
2	PLANEAMENTO	
2.1	A Entidade Executante (EE) prevê que na próxima quinzena se continuem a executar os trabalhos referidos na ata da reunião anterior, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> a) Escavação e dragagem de sedimentos arenosos e remoção de enrocamentos existentes nas zonas marginais do esporão sul; b) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento ToT, em núcleo da zona de retenção marginal e da cabeça do esporão sul; c) Colocação de enrocamentos de grandes dimensões, em submanto e taludes da zona de retenção marginal e da cabeça do esporão sul; d) Betonagem do tubo PEAD ϕ 560 PN10 do prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga do Emissário Submarino, na retenção norte. 	EE
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	Nada a referir.	
4	CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE	
4.1	A EE enviou a 11/Maio mapa com registo de betonagens, assim como resultados dos ensaios realizados até essa data e respetivos boletins (74 a 81), executados no Laboratório da empresa Irmãos Cavaco, S.A.	
5	PROJETO	
	Nada a registar.	
6	PRODUÇÃO	
6.1	No esporão sul, foram efetuados os seguintes trabalhos: <ul style="list-style-type: none"> a) Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas de serviço; b) Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação), com colocação dos enrocamentos reaproveitados no núcleo e mantos intermédios; c) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento/ToT, em núcleo da zona de retenção marginal; d) Fornecimento, transporte e colocação de enrocamento de grandes dimensões, em manto. 	
6.2	Na zona de retenção do esporão norte foi colocado o tubo PEAD ϕ 560 PN10 envolvido com a armadura de aço e com a cofragem, para execução do prolongamento e estabilização de coletor e boca de lobo do by-pass da câmara de carga do Emissário Submarino.	
6.3	No fim de semana de 08 e 09/Maio, devido às condições de agitação do mar, a frente do esporão sul foi parcialmente destruído, tendo-se verificado um arrastamento de enrocamentos de pequenas/médias dimensões que ficaram depositados nas bermas marginais, a sul do esporão e no interior do canal. Tendo em	



SA
JH
MA

Ata de Reunião

N.º 10

	conta as condições de agitação verificadas e as previsões para os próximos dias, não se perspectiva que na presente semana haja condições para a execução de trabalhos na cabeça do esporão sul.	
7	OUTROS ASSUNTOS	
	Nada a registar	
Próxima Reunião:	25/05/2021, às 10h no Estaleiro da Obra	