



Ata de Reunião

N.º1

“Reestruturação dos Esporões
do Rio Alcoa, Nazaré”

DATA: 05/01/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Estaleiro da Obra

ASSUNTOS TRATADOS:		
1 – Segurança e Saúde no Trabalho		
2 – Planeamento		
3 – Controlo Financeiro		
4 – Controlo de Qualidade		
5 – Projeto		
6 – Produção		
7 – Outros Assuntos		

PRESENTES:		
Nome	Entidade que representa	Rubrica
Engº Sérgio Martins (SM)	Rioboco – Coordenador da Equipa de Fiscalização	
Engº Abílio Castanheira (AC)	Rioboco – Diretor de Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra	
Sr. Luís Jorge (LJ)	Rioboco – Fiscal de Obra	
Engº José Neves (JN)	Hydro Stone – Diretor de Obra	
Engº Tiago Valentim (TV)	Hydro Stone – Técnico de Segurança	

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:				
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/Dono de Obra	<input checked="" type="checkbox"/> Adjudicatário	<input type="checkbox"/> Projetista	<input checked="" type="checkbox"/> Fiscalização	<input type="checkbox"/> _____

ANEXOS:	
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:	AC

Ata de Reunião

N.º 1

PONTO N.º	RELATO	ACÇÃO
1	SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	
1.1	O Coordenador de Segurança em Obra (CSO) solicitou ao Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) a seguinte documentação: <ul style="list-style-type: none"> - Da empresa Irmãos Cavaco SA (ICSA) e do trabalhador Joaquim Pinto; - Da Hydro Stone, Lda. (HS) (apenas atualização) - Registos e controlo dos Documentos (empresas, seguros, trabalhadores); - Índices de Sinistralidade; - Procedimentos Prevenção COVID-19 para a empreitada - Plano de emergência com revisão dos contactos da empreitada; - Plano Estaleiro com revisão da planta de estaleiro; - Dados de subempreiteiros que se prevê irem entrar em obra, de modo a se preencher a 1ª atualização da CPAE. 	TSEE
2	PLANEAMENTO	
2.1	A Entidade Executante (EE) prevê que nas 2 próximas semanas se executem os seguintes trabalhos: <ul style="list-style-type: none"> - Continuação de betonagem de blocos Antifer; - Fornecimento, transporte e descarga de enrocamentos de grandes dimensões na zona lateral exterior do esporão norte. 	
3	CONTROLO FINANCEIRO	
3.1	Encontram-se aprovados pelo Dono de Obra (DO) os autos de trabalhos n.ºs 1 e 2 relativos aos meses de Novembro e Dezembro de 2020.	
4	CONTROLO DA QUALIDADE	
4.1	A Fiscalização da Obra (FO) solicitou à EE o envio/entrega dos seguintes documentos: <ul style="list-style-type: none"> - Guias de remessa do betão pronto aplicado; - Guias de remessa do enrocamento fornecido e descarregado no estaleiro da obra; - Resultados dos ensaios de resistência à compressão dos provetes feitos em obra. A EE informou que esses ensaios são efetuados no laboratório certificado da empresa Irmãos Cavaco, S.A., sito em Santa Maria da Feira. 	EE
5	PROJECTO	
	Nada a registar	
6	PRODUÇÃO	
	Estão produzidos e em stock no estaleiro da obra blocos Antifer destinados a serem aplicados no esporão sul.	
7	OUTROS ASSUNTOS	
7.1	A EE vai efetuar a ligação da água e dos esgotos da instalação sanitária do contentor do escritório da obra e vai disponibilizar para o gabinete da FO, mais uma secretária, uma cadeira e uma mesa para impressora.	EE
Próxima Reunião:	19/01/2021, às 10h no Estaleiro da Obra	